



Comune di Costa di Rovigo

provincia di Rovigo

cf. 00197530298

Tel. 0425 / 497272 - Fax 0425 / 497149

Lavori: "LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE F. SCARDONA, PER LA RIPRESA DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA 2020-21" - CUP F54H20000120005 - CIG 83903911B1

Importo lavori di appalto a base d'asta: € 16.551,33 di cui € 2.295,00 per sicurezza

Affidamento lavori: Determinazione n. 216 del 13.08.2020;

Impresa aggiudicataria: Minimax Srl di Rovigo P.Iva 01470490291;

Ribasso d'asta: - 2,10 % sull'importo a base di gara;

Importo netto lavori: € 18.846,33 iva esclusa;

Tempo contrattuale per l'esecuzione dei lavori: giorni 12 (dodici)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto direttore dei lavori BRESSAN ing. Donato

Visto l'art. 102 del D.Lgs 50/2016 gli art. 143 e 144 del Dpr 207/10 e successive modifiche;

Considerato che in data odierna - 17.09.2020 - è stata condotta la visita di sopralluogo presso le zone di intervento

Considerato che sono intervenuti alla visita i Signori:

BRESSAN ing. Donato, in qualità di direttore dei lavori

PAPARELLA Remigio, in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa

In seguito ai risultati della visita e visto:

- tutte le leggi ed i regolamenti in materia dei lavori pubblici;
- il progetto approvato con deliberazione di GC 84 del 30.07.2020, che prevedeva la seguente spesa:

DESCRIZIONE		Euro
A1) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		16.551,33
A2) ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		2.295,00
A3) I.V.A. 22% su (A1+A2)		4.146,19
TOTALE A1 + A2		22.992,52
B) Somme a disposizione		

B1) SPESE TECNICHE COORDINAMENTO PER I.A. SICUREZZA + cnpaia	
	525,00
B2) IMPREVISTI (Compresa IVA) + arrotondamenti	332,48
B3) Pubblicità	100,00
TOTALE B)	957,48
TOTALE C) (B1+B2+B3)	957,48

- che le opere sono state finanziate per € 6.000,00 con contributo autorizzato dal Ministero dell'Istruzione con nota prot. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020 e per la restante parte con fondi di bilancio comunale;
- che a seguito della trattativa diretta Mepa n. 1373232 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa di cui in epigrafe, con il ribasso del 2,10 %;
- che l'importo contrattuale, dedotto il ribasso del 2,10 %, è risultato pari a euro € 18.846,33 compresi oneri della sicurezza (€ 2.295,00) iva esclusa;
- che in data 13.08.2020 è stato sottoscritto il documento di stipula della trattativa diretta Mepa n. 1373232;
- che i lavori sono stati consegnati il giorno 17.08.2020 come da verbale in pari data;
- che, in corso lavori, è stato approvato un solo nuovo prezzo come da verbale agli atti del Comune;
- che la durata prevista dal contratto è di 12 giorni, con scadenza pertanto al 28.08.2020;
- che durante l'esecuzione dei lavori l'impresa non ha richiesto proroghe per l'ultimazione degli stessi;
- che durante l'esecuzione dei lavori non sono state ordinate sospensioni lavori;
- che durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni per forza maggiore;
- che l'ultimazione dei lavori è stata accertata il 28.08.2020 (salvo alcuni interventi di dettaglio per cui sono stati assegnati all'impresa gg 30) come da certificato redatto in contraddittorio fra l'impresa e il direttore dei lavori, e pertanto in tempo utile;
- che durante l'esecuzione dei lavori non sono stati richiesti subappalti;
 - che solo a completamento dei lavori è stato redatto lo stato avanzamento lavori corrispondente al finale dell'importo di € 17.822,55 il cui certificato di pagamento non è ancora stato liquidato;
- che l'impresa ha assicurato i suoi operai presso INAIL della Provincia di Rovigo;
- che l'impresa deve essere ritenuta in regola con gli enti previdenziali e assistenziali, come da Durc regolare agli atti dell'Amministrazione;
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
- che non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;

- che l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;
- che nel corso dei lavori non si sono verificate occupazioni;
- che i lavori risultano pienamente collaudabili;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
- che l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;
- che tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;
- che nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi di contratto;
- che, pertanto, il conto finale risulta come segue:

— importo da direzione lavori	euro 17.822,55
— diminuzione per modeste rettifiche di conteggi	euro 0,00
— detrazione per piccoli difetti	euro 0,00
— a dedurre gli acconti corrisposti	euro 0,00
— a dedurre cautelativamente per richiesta di danni	euro 0,00
— a dedurre per penale dovuta a ritardo	euro 0,00
Residuo credito dell'impresa	euro 17.822,55

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra eseguiti dall'impresa Minimax Srl di Rovigo P.Iva 01470490291 in forza del documento di stipula della trattativa diretta Mepa n. 1373232 sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto di euro 17.822,55 **(che verrà liquidato con il certificato di pagamento n. 1 annesso al SAL n. 1 – corrispondente al finale)**

Una volta saldato l'importo di cui sopra l'impresa non potrà vantare alcun altro credito.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'impresa
MINIMAX S.r.l.

Per l'amministrazione appaltante / direzione lavori

